

Osvědčení o realizované veřejné zakázce na Stavební práce pro Ředitelství silnic Olomouckého kraje

Společnost: Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje
Se sídlem: Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

tímto prohlašuje, že

Společnost: REPONT s.r.o.
se sídlem: Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou 751 31
IČ: 268 63 057
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640,

řádně realizovala pro ŘSD ČR veřejnou zakázku:

Název zakázky: Oprava mostu 46-036 přes Sprchový potok ve městě Šternberk

Název mostu : SO 201, Most přes Sprchový potok

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Stručný popis provedených prací:

Oprava mostu proběhla ve čtyřech fázích z důvodu nutnosti využít část mostu pro provizorní obousměrnou komunikaci. Mostní objekt je dispozičně navržen jako přímo pojížděný most o jednom poli. Rozpětí navrhovaného mostu vychází ze stávající konstrukce a respektuje tvar stávajícího koryta. Most nezhoršuje odtokové poměry. Úhel křížení nového objektu respektuje úhel křížení původního mostu. Ten vychází z úhlu křížení Sprchového potoka a silnice I/46. Při rekonstrukci mostu bude vyměněna nosná konstrukce mostu a odbourány horní části stávajících opěr na výšku cca 0,9 m. Na opěrách bude proveden nový úložný práh. Spodní části opěr a založení mostu bude ponecháno stávající. Nosná konstrukce je tvořena monolitickou železobetonovou deskou uloženou na úložné prahy pomocí vrubových kloubů. Po dokončení rekonstrukce mostu a obnově krytu na silnici I/46 a na okružní křižovatce (OK) bylo obnoveno stávající svislé a vodorovné dopravní značení v původní podobě a rozsahu

Druh převáděné komunikace:	pozemní komunikace I/46	Délka mostu:	21,8 m
Překračovaná překážka	Sprchový potok	Délka NK:	9,82 m
Počet mostních otvorů	jeden	Rozpětí polí:	8,16 m
Počet mostovkových podlaží:	jednopodlažní most	Délka přemostění:	7,06 m
Výšková polohy mostovky.	horní mostovka	Plocha NK mostu:	195,52 m ²
Plánované doby trvání:	trvalý most	Volná šířka mostu	19,31 m
Šířka průchozího prostoru:	3 m (chodník na mostě)	Šířka mostu:	19,91 m
Stavební výška:	0,64 m	Výška mostu:	2,70 m

Finanční objem provedených prací:	6 791 243,02 Kč bez DPH
Lhůta plnění dle smlouvy:	05/2016 - 11/2016
Datum zahájení:	1. 6. 2016
Datum dokončení:	26. 11. 2016
Místo plnění:	Šternberk
Objednatel:	ŘSD Olomouc , Ing. Martin Smolka

Tento dokument osvědčuje, že uvedený dodavatel splnil řádně předmětnou veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Olomouci dne: 2. 2. 2017



M. 2. P. S.

Ing. Martin Smolka, MBA
ředitel ŘSD - Správy Olomouc