

## Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Název smlouvy:** „Most ev.č. 35-200 přes Červenecký potok v obci Horní Bečva“

**Druh prací:** stavební práce

**Investor:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476  
760 01 Zlín

**Objednatel:** MAKOS a.s., IČ: 25825071, Sirotcí 1170/7, 703 00 Ostrava Vítkovice

**Zhotovitel:** REPONT s.r.o., IČ: 268 63 057, Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

### Osoba objednatele (smluvní strany) pověřená podat informace:

Objednatel konstatuje, že byly zhotovitelem dodrženy všechny smluvní podmínky a dílo bylo řádně dokončeno a odevzdáno.

**Jména a příjmení:** Ing. Ondřej Nádraský – výrobní ředitel

**Telefon:** 737 283 812

**Smluvní cena:** 4.000.000,- Kč bez DPH

**Délka trvání smlouvy:** 22. 5. 2017 – 31. 10. 2017

### Potvrzení objednatele (smluvní strany) o plnění smlouvy

**Razítko a podpis**

Ing. Ondřej Nádraský  
Výrobní ředitel

**Datum vystavení reference:** 5. 02. 2018

### **Stručná charakteristika stavby:**

Jednalo se o opravu stávajícího mostu. Most převádí silnici I/35 přes Červenecký potok. Vzhledem k významu mostu, byla rekonstrukce prováděna po polovinách se zachováním provozu po polovinách.

### Postup provedených prací:

- odstranění mostního vybavení
- odstranění vozovky vč. izolace
- tryskání a sanace nosné konstrukce
- sanace opěr a křídel
- výstavba nové horní části křídel, závěrných zídek a přechodových desek
- osazení spřahovacích prvků, bednění a betonáž spádové betonové desky
- izolace mostovky
- římsy
- vozovka
- zábradlí
- úprava terénu pod mostem a okolo mostu

Délka přemostění šikmá:	6,04 m
Nosná konstrukce:	ŽB spřažená deska
Stavební výška:	0,72 m
Volná šířka mostu:	14,73 m
Šířka mezi obrubami:	10,50 m
Šířka mezi zábradlím:	14,73 m
Šířka mostu:	15,33m
Volná výška pod mostem:	2,48 m