

REFERENČNÍ LIST

Název stavby:	Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva	
Objednatel: Obec Prostřední Bečva Prostřední Bečva 272 756 56 Prostřední Bečva	Datum zahájení prací: 09/2014 Datum dokončení prací: 03/2015	Cena skutečného provedení díla: 6 630 042,73 Kč bez DPH

Popis stavby:

SO 101 Parkovací pruh: tento stavební objekt zahrnoval provedení parkovacího pruhu o celkové délce 19,35m s šířkou parkovacího místa 2,5m včetně jednoho stání 4,5m pro pohybově postižené. Povrch parkovací plochy byl zpevněn asfaltovou vozovkou

SO 121 Rekonstrukce chodníků: tento stavební objekt řešil rekonstrukci stávajících chodníků novým krytem a věměnu a doplnění obrubníků s šířkovou úpravou. Rozsah oprav: $106 \times 2 + 26 \times 2 = 264 \text{m}^2$
Chodníky byly zhotoveny z různých povrchů: mlátový povrch, žulové kostky, betonové dlaždice.

SO 122 Nové chodníky: tento stavební objekt řešil kompletní nové konstrukce chodníků podél stávající komunikace. Rozsah nových chodníků: 6 m před mostem a 142 m za mostem celkem 222m²

SO 151 Zpevněná plocha: tento stavební objekt řešil vytvoření přístupové plochy do školky. Byly osazeny nové chodnikové obrubníky a provedena nová distanční dlažby v š. 3,5 m. Celková úprava: 185 m²

SO 152 Rekreační plocha: tento stavební objekt řešil zpevnění stávající rekreační plochy včetně taneční plochy betonovými zatravnovacími dlaždicemi. Taneční plocha (kruh o průměru 10m) byla provedena z železobetonu. V rámci tohoto objektu byl zbudován nový dřevěný přístřešek s prkennou podlahou nad štěrkovým ložem o ploše 40 m²

SO 201 Rekonstrukce obecního mostu: rekonstrukce stávající mostní konstrukce v původní poloze představovala odbourání celého mostního svršku, tzn. stávajících říms a vozovky, zábradlí. Původní spřahující železobetonová deska zůstala beze změn. Obnažená nosná konstrukce byla očištěna tlakovou vodou a opatřena vyrovnávací stěrkou. Na tento nový povrch byla položena nová hydroizolace a asfaltobetonové koberce ve dvou vrstvách. Součástí rekonstrukce byla výměna ocelových konzol podporujících převáděné inženýrské sítě a výměna nových elastomerových ložisek. Pod mostem byla provedena výměna spodních přírub nosníků a sanační práce na spodní stavbě a pohledu nosné konstrukce.

SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace: rekonstrukce části veřejné dešťové kanalizace v místě křížení a souběhu s místní komunikací.

SO 451 Rekonstrukce veřejného osvětlení: rekonstrukce veřejného osvětlení kolem objektu SO 121 – rekonstrukce chodníků

SO 501 Přeložka HUP: přeložení hlavního uzávěru plynu objektu školy

SO 801 Veřejná zeleň

SO 901 Mobiliář: lavičky, koše

Zhotovitel/sdružení firem:	REPONT s.r.o. Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
Objem prací realizovaných firmou REPONT s.r.o.	6 630 042,73 Kč
Odpovědný stavbyvedoucí:	Ing. Petr Baroš, REPONT s.r.o.
Technický dozor investora:	Ing. Vladimír Martinák

Práce provedené firmou REPONT s.r.o. byly provedeny řádně, odborně v souladu se smlouvou o dílo a projektovou dokumentací.

Za Obec Prostřední Bečva

OBEC
756 56 Prostřední Bečva



Milan Fárek, místostarosta obce Prostřední Bečva