

OSVĚDČENÍ O REALIZOVANÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO ŘEDITELSTVÍ SILNIC ZLÍNSKÉHO KRAJE

Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje p.o.
K majáku 5001, 761 23 Zlín

tímto prohlašuje, že

Společnost: REPONT s.r.o.
se sídlem: Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou 751 31
IČ: 268 63 057
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28640,

řádně realizovala pro ŘSZK p.o.:

Název zakázky: Silnice II/490 Zlín - Kostelec, most ev. č. 490-011
Druh veřejné zakázky: rekonstrukce mostu

Stručný popis provedených prací:

Rekonstrukce most ev.č. 490-011 probíhala za plné uzavírky silnice II/490. Byla odbourána celé nosná konstrukce včetně nosníků. Úložné prahy byly odbourány a byla provedena nadbetonávka včetně nových podložiskových bloků na které byla osazena elastomerová ložiska. Nová nosná konstrukce je tvořena 8-mi prefabrikovanými předpjatými železobetonovými trámovými nosníky VSTI, na kterých je vybetonovaná spřažená deska z betonu C30/37 XF2 tl. 170 mm. Nosníky jsou opatřeny koncovými příčnicími betonovanými současně se spřahující deskou. Každý z trámu je podepřený dvojicí elastomerových ložisek.

Izolace mostu je celoplošná z izolačního pásu jednovrstvého na pečetici vrstvu. Pod římsami se provedla ochrana izolace izolačním pásem s AL vložkou.

Mostní římsy a chodníky jsou monolitické železobetonové z betonu C 30/37 XF4. Kotvení do nosné konstrukce je provedeno pomocí ocelových kotev do betonu.

Na mostě bylo osezeno zábradelní svodidlo se svislou výplní ZMS4/H2 s krátkým výškovým náběhem JSEM. Před a za mostem byly osezeny silniční svodidla JSAM-2 H1 na jedné straně ukončeny krátkým výškovým náběhem na druhé straně s napojením na stávající svodidla. Svodidlo je kotveno do říms pomocí kotevních desek a šroubů.

Na mostě a za mostem je položena nová skladba vozovky s ložnou vrstvou ACL 16+ tl. 50mm a obrusnou vrstvou ACO 11+ tl. 50mm. Na mostě je ochrana izolace MA 11 IV tl. 35 mm

Základní údaje o novém mostě:

Druh převáděné komunikace:	pozemní komunikace II/490
Překračovaná překážka:	přepad přehradní nádrže Fryšták
Počet mostních otvorů:	jeden
Počet mostovkových podlaží:	jednopodlažní most
Délka přemostění:	šikmá 9,24 m, kolmá 8,0 m
Délka mostu:	14,63 m
Délka nosné konstrukce:	11,28 m
Rozpětí jednotlivých polí:	10,20 m
Šikmost mostu:	pravá 60°
Volná šířka mostu:	6,80 m
Šířka průchozího prostoru:	bez chodníků
Šířka mostu:	min. 8,4 m
Výška mostu nad terénem:	8,3 m
Stavební výška:	0,86 m
Plocha nosné konstrukce mostu:	90 m ²
Finanční objem provedených prací:	4 694 219 Kč bez DPH
Zahájení prací dne:	27. 5. 2015
Dokončení prací dne:	21. 8. 2015
Místo plnění:	sil II/490 Kostelec u Zlína
Objednatel:	ŘSZK p.o

Tento dokument osvědčuje, že uvedený dodavatel splnil řádně předmětnou veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Zlíně dne:

Ing. Bronislav Malý, ředitel ŘSZK p.o.

Razítko, podpis

Ředitelství silnic Zlínského kraje
příspěvková organizace
K majáku 5001, 761 23 Zlín